

Отчет об исполнении Конcessionером обязательств по Соглашению (водоснабжение) от 26.12.2018 № 05-52-16/18

за 2021 год  
(период)

г. Железнодорожк-Илимский

№ 01 от 06 2022 г.

1. Сведения о выполнении Задания и основных мероприятиях по реконструкции объекта Соглашения:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Описание и основные характеристики мероприятия по реконструкции объекта Соглашения (квотировка по удлинению технических характеристик и эксплуатационных свойств объекта Соглашения), предусмотренных Соглашением	Описание и основные характеристики выполняемых мероприятий по реконструкции объекта Соглашения	Протяженность замененных участков трубопроводов, м	Срок реконструкции, годы	Фактический размер расходов Конcessionера на реконструкцию объекта Соглашения, тыс. руб.	Перечень документов, подтверждающих исполнение обязательств по реконструкции объекта Соглашения (форма № ОС-3 «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств»)
1	Участок трубопровода от водопроводного колодца № 2-2 (ВК 2-2) до водопроводного колодца № 8-20 (ВК 8-20), участок водопровода от ВК 8-20 до городских резервуаров	Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железнодорожк – Илимский, от водопроводного колодца № 2-2 (ВК 2-2) здания № 9а ул. Квашенко до водопроводного колодца № 8-20 (ВК 8-20) жилого дома № 12 ул. Янгеля, от водопроводного колодца 8-20 до городских резервуаров	Замена ветокх участков трубопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 220 мм, длиной 1000 м (техническое перевооружение)	Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода, от водопроводного колодца № 2-2 (ВК 2-2) до водопроводного колодца № 8-20 (ВК 8-20) участка водопровода от ВК 8-20 до городских резервуаров (от ТК-24 до ТК-26), условным диаметром 200 мм, длиной 180 м, на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 -225 x 13,4, условным диаметром 200 мм, длиной 180 м.	180,0	2019-2024	578,1	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС00000010 от 29.10.2021

	<p>Иркутская область, Нижнеингильский район, г. Железнодорожск – Инимский, 4 квартал, от водопроводного колодца №1 до ВК 4-2; ТК 4-2 и до врезок на дома №№ 1, 2, 3, 4а, 5, 7, 9, 9а, 10, 12, 13 ул. Нагорная. №№ 1, 2, 4а пер. Волжский. От водопроводного колодца №1 до ВК 4-5 и на дом №1. От ТК 4-2 до ТК4-5 и до врезок на дома №№ 6, 10, ул. Ангарская. №№ 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 пер. Волжский, №№ 2, 4, 6, 8 пер. Днепроовский. От ТК4-7 до ТК4-8 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, пер. Днепроовский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Иртышский. От ТК 4-8 до ТК 4-9 и до врезок на дома 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Иртышский, 2, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12 пер. Денский. От ТК 4-9 до ТК 4-10 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Камский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Камский. От ТК 4-10 до ТК 4-11 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 пер. Камский, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12 пер. Денский. От ТК 4-11 до ТК 4-12 и до врезок на дома №№ 1, 3, 5, 7, 15, 17 пер. Денский, дома № 3 ул. Ангарская. От ТК 4-12а до врезок на дом № 38а, № 2 ул. Ангарская. От ТК 4-12 до ТК 4-12б и до врезок на дома №№ 4, 5, 6 ул. Ангарская</p>		<p>Замена ветвях участков водопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 63-110 мм, длиной 910 м (техническое перевооружение)</p>	<p>Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода, внутриквартальной водораспределительной сети 4-го квартала от водопроводного колодца № 1 (от ТК 4-8 до ТК 4-11). Инв. №: 00080903, условным диаметром 100 мм, длиной 226,9 м. на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR17 – 110 x 6,6 мм Ру10 (пнгвяная) условным диаметром 100 мм, длиной 226,9 м.</p>	226,9	2019-2021	1197,7	<p>Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС0000013 от 30.12.2021 г.</p>
2	<p>Внутриквартальная водораспределительная сеть 4-го квартала от водопроводного колодца №1</p>	<p>Иркутская область, Нижнеингильский район, г. Железнодорожск – Инимский, 8 квартал, от ПП 8-8 к доу №28. От ПП 8-11 до ТК 8-5 и к домам №№ 1, 2, 2а, 3, 3а. От ПП 8-8 к доу №5а. От ПП 8-7 до ВК 8-6 и к домам №№ 4, 5, 6, 7, 8. От ВК 8-18 к домам №№ 9а, 10, 11. От ВК 8-19а до ВК 8-20 и к домам №№ 12, 13, 14. От ВК 8-20 к домам №№ 12, 14 ул. Янгеля</p>	<p>Замена ветвях участков водопроводов на полиэтиленовые трубы диаметром 63-110 мм, длиной 910 м (техническое перевооружение)</p>	<p>Замена (техническое перевооружение) ветхого участка трубопровода, внутриквартальной водораспределительной сети 8-го квартала (от ПП 8-7 до ВК 8-8, от ВК 8-21 до ПП 8-4) условным диаметром 100 мм, длиной 292,6 м на полиэтиленовые трубы ПЭ 100 SDR 17 - 110 x 6,6 Ру 10 (пнгвяная) условным диаметром 100 мм, длиной 292,6 м.</p>	292,6	2019-2021	1011,4	<p>Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) № ИКС0000014 от 30.12.2021.</p>
3	<p>Внутриквартальная водораспределительная сеть 8-го квартала</p>							

**2. Сведения о достижении плановых значений показателей деятельности Концессионера**

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Фактическое значение показателя
				2021 год
1.1	Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых предусмотрена инвестиционной программой	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
1.2	Показатели качества питьевой воды в отношении объектов, реконструкция и модернизация которых не предусмотрена инвестиционной программой	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0
2.1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	Количество перебоев в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,19
2.2	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электроэнергии в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема водопроводной воды	кВт*ч / куб. м	0,037
		Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб. м	0,846

**3. Сведения о замене движимого имущества, входящего в состав Иного имущества:**

№ пп	Местоположение	Движимое имущество, переданное по Соглашению		Движимое имущество, установленное взамен переданного по Соглашению	
		Наименование	Инвентарный номер	Наименование	Инвентарный номер
1		Мероприятия по замене движимого имущества в отчетный период не производились			

**4. Настоящий Отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Концедента и Концессионера.**

От Концедента

Генеральный директор управляющей организации ООО «ИКС»

*Владимир Владимирович*  
М.П.



От Концессионера

Генеральный директор образовательного учреждения «Железнодорожное поселение»

*А.Ю. Козлов*  
М.П.



*В полном объеме, согласно коммерческого отчета от 26.11.2018 г. и 06-58-16/18*  
*Согласно актам*

Общество с ограниченной ответственностью "ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", 664043, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар  
 Рабикова, дом 67

Код	0306030
по ОКД	90992749

Исполнитель работ Участок водоснабжения НОП ООО "ИКС"  
 (наименование организации)  
 (наименование структурного подразделения)  
 (наименование организации (структурного подразделения))

Форма по ОКД  
 по ОКТО

Номер документа	Дата составления
ИКС0000013	30.12.2021

Договор (заказ)	номер	по ОКТО
	дата	
Период реконстр. факт. Уклин	с	по
	по	с
	20.09.2021	30.12.2021

**АКТ о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель НОП ООО "ИКС"

И.о. директора НОП ООО "ИКС"

« 30 » 12 20 21 г.

Ручин О.А.  
 (подпись)

№ по порядку	Объект основных средств	Инвентарный		№ по паспорту	заводской	Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		№	№				
1	Внутриквартирная водораспределительная сеть 4-го квартала от водопроводного колодца № 1	3	00080903	4	5	6	7
						917 286,35	56 лет

**2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств**

№ по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.			затраты по транспортным средствам	Примечание	
				ремонта	реконструкции, модернизации	фактическая модернизации			
1	Внутриквартирная водораспределительная сеть 4-го квартала от водопроводного колодца № 1	3	4	5	6	7	8	9	10
							1 197 668,06		
		Итого					1 197 668,06		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации

2 114 954,41

руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью  
— не полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ

реконструкции (техническое перевооружение)  
(ремонт, реконструкция, модернизация)

объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным

ремонтom, реконструкцией, модернизацией: Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода, внутриквартирной водораспределительной сети 4-го квартала от водопроводного колодца № 1 (от ТК 4-8 до ТК 4-11) Инв. № 00080903, условным диаметром 100 мм, длиной 226,9 м, на полипропиленовые трубы ПЭ 100 SDR17 – 110 х 6,6 мм Ру10 (пигмавая) условным диаметром 100 мм, длиной 226,9 м.  
Установить срок полезного использования БУ 96 мес/л/у 121.

Председатель комиссии  
Члены комиссии:

- И.о. директора НОП ООО "ИКС" \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
(должность) (рашифровка подписи)
- Технический директор НОП ООО "ИКС" \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
(должность) (рашифровка подписи)
- Ведущий инженер по надзору за строительством НОП ООО "ИКС" \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
(должность) (рашифровка подписи)
- Начальник участка водоснабжения НОП ООО "ИКС" \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
(должность) (рашифровка подписи)

Объект освидетельствован

Сдан \_\_\_\_\_  
И.о. директора НОП ООО "ИКС"  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
Ручин О.А.  
(рашифровка подписи)

" 30 " 12 20 21 г.

М.П. \_\_\_\_\_  
Принят \_\_\_\_\_  
И.о. директора НОП ООО "ИКС"  
(должность)


\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
Ручин О.А.  
(рашифровка подписи)

" 30 " 12 20 21 г.

М.П. \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
«Интугские коммунальные системы» не предусмотрены  
(подпись) (рашифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
Ручин О.А.  
(рашифровка подписи)

*Вышеописано. Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с заданием от 28.12.2012 г. и ОС-52-16/18, сданной оператором Опит и ЕНТ Работы Ручин О.А.*



Общество с ограниченной ответственностью "ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", 664043, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар  
 Рабикова, дом 67

Форма по ОКУД  
 по ОКПО

Код	0306030
	90992749

Исполнитель работ Участок водоснабжения НОП ООО "ИКС"

НОП ООО "ИКС" (наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

(наименование организации (структурного подразделения))

АКТ ИКС00000014 30.12.2021

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

Договор (заказ)	номер	дата	по ОКПО		
			с	по	
Период реконстр. услуги	по договору (заказу)	с	фактический		
			с	по	
					30.12.2021

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора  
 Руководитель НОП ООО "ИКС" (подпись)  
 « 30 » 12 20 21 г. Ручин О.А. (инициалы и фамилия)

№ по порядку	Объект основных средств	№ по договору (заказу)			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заказной		
1	Внутриквартирная водораспределительная сеть 8-го квартала	3	4	5	1 601 338,00	7
		00080905				41 лет

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

№ по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.				Примечание	
				по договору (заказу)	реконструкции, модернизации	ремонта	фактическая реконструкция, модернизации		затраты по транспортировке оборудования
1	Внутриквартирная водораспределительная сеть 8-го квартала	Замена ветхого участка трубопровода на полипропиленовые трубы (техническое перевооружение)	4	5	6	7	8	9	10
							1 011 446,11		
		Итого					1 011 446,11		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации

2 612 784,11

руб.

Заключение комиссии: \_\_\_\_\_ Полностью \_\_\_\_\_  
не полностью \_\_\_\_\_ (указать, что именно не выполнено)

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

По окончании работ реконструкция (техническое перевооружение) \_\_\_\_\_ объект прошёл испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: Замена (техническое перевооружение) ветвюго участка стального трубопровода, внутриквартальной водораспределительной сети 8-го квартала (от ПГ 8-7 до ВК 8-8, от ВК 8-21 до ПГ 8-4), Инв. № 00080905, условным диаметром 100 мм, длиной 292,6 м, на полипропиленовые трубы ПЭ 100 SDR17 - 110 x 6,6 мм Ру10 (пятьвая) условным диаметром 100 мм, длиной 292,6 м.  
Установить срок полезного использования БУ 96 мес/ПУ 121.

Председатель комиссии И.о. директора НОП ООО "ИКС" \_\_\_\_\_ (подпись) Ручин О.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Члены комиссии: Технический директор НОП ООО "ИКС" \_\_\_\_\_ (подпись) Ряднин М.Л. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Ведущий инженер по надзору за строительством НОП ООО "ИКС" \_\_\_\_\_ (подпись) Белявская О.В. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Начальник участка водоснабжения НОП ООО "ИКС" \_\_\_\_\_ (подпись) Демьянов Е. Ю. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Объект: **Общество с ограниченной ответственностью «Иркутские коммунальные системы»**  
Статус: **И.о. директора НОП ООО "ИКС"** \_\_\_\_\_ (подпись) Ручин О.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
М.П. \_\_\_\_\_ (подпись) " 30 " 12 20 21 г.

Принял: **И.о. директора НОП ООО "ИКС"** \_\_\_\_\_ (подпись) Ручин О.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
М.П. \_\_\_\_\_ (подпись) " 30 " 12 20 21 г.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) не предусмотрен \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

*Согласую. Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с техническим заданием от 26.12.2018. № 05-52-16/18. Основы составляет Отдел ЕНТ Водоканал Омской обл.*

Общество с ограниченной ответственностью "ИРКУТСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", 664043, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар  
 Рабочая, дом 67

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код	0306030
по ОКПО	90992749

Исполнитель работ Участок водоснабжения НОП ООО "ИКС"

(полное наименование организации)  
 (полное наименование структурного подразделения)  
 (полное наименование организации (структурного подразделения))

по ОКПО

Договор (заказ)

Период реконстр. услуги	по договору (заказу)	с	по	с
	фактический	фактический	по	по
			02.09.2021	29.10.2021

Номер документа	Дата составления
ИКС00000010	29.10.2021

**АКТ о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  
 И.О. директора  
 НОП ООО "ИКС"

« 29 » 10 20 21 г.

Ручин О.А.  
 (подпись)

№ п/п	№ по порядку	Объект основных средств	№ по порядку			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
			инвентарный	паспорта	заявочной		
1	2	Участок трубопровода от водопроводного колодца № 2-2 (ВК 2-2) до водопроводного колодца № 8-20 (ВК 8-20), участок водопровода от ВК 8-20 до городских резервуаров	3	4	5	6	7
			00080896			5 310 798,00	56 лет

**2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств**

№ п/п	№ по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.				Примечание	
					по договору (заказу)	реконструкция, модернизация	ремонта	фактическая реконструкция, модернизация		затраты по транспортным расходам
1	2	Участок трубопровода от водопроводного колодца № 2-2 (ВК 2-2) до водопроводного колодца № 8-20 (ВК 8-20), участок водопровода от ВК 8-20 до городских резервуаров	3	4	5	6	7	8	9	10
			Замена ветхого участка трубопровода на полистирольные трубы (техническое перевооружение)					578 127,95		
Итого								578 127,95		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации

5 888 925,95

руб.



Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью  
не полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ

реконструкция (техническое перевооружение)

(ремонт, реконструкция, модернизация)

Объект прошел испытания и слан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным

ремонтом, реконструкцией, модернизацией: Замена (техническое перевооружение) ветхого участка стального трубопровода, от водопроводного колодца № 2-2 (ВК 2-2) до водопроводного

колодца № 8-20 (ВК 8-20) участок водопровода от ВК 8-20 до городских резервуаров (от ТК-24 до ТК-26), условным диаметром 200 мм длиной 180 м. на подпятниковые трубы ПЭ 100 SDR 17 -

225 x 13.4, условным диаметром 200 мм. длиной 180 м.  
Установить срок полезного использования БУ 98 мес/НУ 121.

Председатель комиссии

И.о. директора НОП ООО "ИКС"

Ручин О.А.  
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Технический директор НОП ООО "ИКС"

Байдин М.Л.  
(расшифровка подписи)

Ведущий инженер по надзору за строительством НОП ООО "ИКС"

Белявская О.В.  
(расшифровка подписи)

Начальник участка водоснабжения НОП ООО "ИКС"

Демьянов Е.Ю.  
(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдаст Коммунальное предприятие "Сети-ВЛ"

И.о. директора НОП ООО "ИКС"

Ручин О.А.  
(расшифровка подписи)

" 29 " 10 20 21 г.

Принят

Коммунальное предприятие "Сети-ВЛ"

И.о. директора НОП ООО "ИКС"

Ручин О.А.  
(расшифровка подписи)

" 29 " 10 20 21 г.

Главный бухгалтер

не предусматривен

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

М.П. Коммунальное предприятие "Сети-ВЛ"

(подпись)

(расшифровка подписи)

Коммунальное предприятие "Сети-ВЛ" в полном составе, в соответствии с техническим заданием от

№6. К. Водов. и 05-52-16/18.

Соблюдая меры безопасности Отдел от Водоснабжения Коммунального предприятия "Сети-ВЛ"