

## Оценка эффективности МП за 2019 год по направлению работы ОСиА

### МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Железногорск- Илимское городское поселение» в 2014-2022 гг.».

С целью реализации мероприятий программы в 2019 году было предусмотрено средств в сумме 21 330,9 тыс. руб.

В ходе реализации программы в 2019 году были выполнены следующие работы:

- Ямочный ремонт автодорог в г. Железногорск-Илимский на сумму 2 033 357,87 руб.;
- Ремонт участка автодороги по ул. Иващенко (от пересечения с участком автодороги по ул. Радищева в районе нежилого здания № 10 квартала 6А до внутриквартального проезда № 2 квартала 6А) на сумму 2 972 791,54 руб.;
- Ремонт внутриквартального проезда № 2 квартала 8 (от пересечения с участком автодороги по ул. Кирова в районе нежилого здания № 22а квартала 8 до жилого дома № 1 квартала 8) на сумму 2 477 502,18 руб.;
- Ремонт участка автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ от пересечения с ул. Пархоменко до заезда к жилому дому № 28, 8 квартала (200 м) на сумму 1 768 290,00 руб.;
- Ремонт дорог в щебеночном исполнении в 13 микрорайоне: ул. Весенняя, ул. Дачная, ул. Metallургов на сумму 2 383 194,15 руб.;
- Ремонт дорог в щебеночном исполнении в 13 микрорайоне: ул. Лазурная, ул. Сибирская, ул. Ломоносова, ул. Парковая, ул. Вишневая, ул. Байкальская на сумму 2 607 572,40 руб.;

в том числе с привлечением субсидии выполнено:


Наименование	Размер субсидии, тыс. руб.
Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)	6 944,3 тыс. руб. в том числе: ОБ 5 624,9 тыс. руб. МБ 1 319,4 тыс. руб.
Строительный контроль по объекту: «Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)»	130,2 тыс. руб. в том числе: ОБ 105,5 тыс. руб. МБ 24,7 тыс. руб.
Авторский надзор за выполнением работ по капитальному ремонту участка автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева в городе Железногорск-Илимский Нижнеилимского района Иркутской области (II этап)	13,6 тыс. руб. в том числе: ОБ 11,0 тыс. руб. МБ 2,6 тыс. руб.
ИТОГО	7 088,1 тыс. руб. в том числе: ОБ 5 741,4 тыс. руб. МБ 1 346,7 тыс. руб.

Денежные средства, запланированные на 2019 год освоены в полном объеме.

По критериям эффективности:

- 1) По целевым показателям – сохранение и развитие качества дорог – показатели достигнуты в рамках мероприятий полностью от планируемых на 2019 год.
- 2) По проценту отклонений – нет отклонений от планируемых показателей.
- 3) По динамике расходов - денежные средства, запланированные в 2019 году, освоены в полном объеме.

И.о. начальника ОСиА



А.С. Белоусов